

Egenkontroll av nyanslutning

Vid nyanslutning till VA-huvudmannens ledningar ska fastighetsägaren utföra och intyga att egenkontroll av anslutningen är gjord. *Observera att du som fastighetsägare är juridiskt ansvarig för entreprenörens jobb.* Innan schaktet (gropen) fylls igen ska Finspångs Tekniska kontaktas för att besiktiga anslutningen.

Fylls i av fastighetsägare

Fastighetsbeteckning	
Entreprenör	Datum
För- & efternamn	
Adress	Postnr och postort

	OK	Anmärkning/kommentar
--	----	----------------------

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Nyanslutningen är fackmannamässigt utförd. | <input type="checkbox"/> | _____ |
| Vattenmätarplatsen är gjord enligt Finspångs Tekniskas riktlinjer. Ex. utrymme, belysning, konsol. | <input type="checkbox"/> | _____ |
| Dag- och dräneringsvatten är <u>inte</u> anslutet till spillvattenledningen (avloppet). | <input type="checkbox"/> | _____ |
| Anslutningen/förbindelsepunkten är fotodokumenterad. | <input type="checkbox"/> | _____ |
| Servisventilen tillhör Finspångs Tekniska och har inte manövrerats eller på annat sätt påverkats av fastighetsägare eller entreprenör. | <input type="checkbox"/> | _____ |

Nedanstående punkter gäller dig som har LTA (Lätt trycksatt avlopp).

- LTA-sump monterad och placerad enligt Finspångs Tekniskas och Xylems instruktioner. _____
- Larmlampa monterad väl synlig för dig som fastighetsägare. _____
- Elinstallation enligt Finspångs Tekniskas instruktion; 10A trög säkring m.m. _____
- Fäste med krok för styrenhet monterad, inkl. elkontakt. _____
- Isolerings-skiva med tillhörande slang ska sparas och finnas tillgänglig vid slutlig installation och uppstart av Finspångs Tekniska. _____

Färdiganmälan

Jag som fastighetsägare intygar att egenkontrollen är utförd enligt lämnade uppgifter. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en bomkörningsavgift enligt gällande taxa om min VA-anläggning, trots denna färdiganmälan, inte är korrekt eller komplett inför slutinstallation och uppstart. Slutinstallation och uppstart av anläggningen sker vid överenskommen tidpunkt. Om brister upptäcks kommer en ny tidpunkt att bokas när dessa har åtgärdats

Fylls i av fastighetsägare

Datum	Signatur
Namnförtydligande	

Fylls i av Finspångs Tekniska

Datum
Signatur

Skicka in din färdiganmälan

Fullständigt ifylld och undertecknad färdiganmälan skickas till kundservice@finspangstekniska.se eller postas till nedanstående postadress.

Finspångs Tekniska Verk AB
Leverstorpsvägen 5
612 44 Finspång